



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

Settore: Gestione Territorio
Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina N. 843 del 09/08/2024

Atto N. 140 / 2024 /

OGGETTO: (COD. CONTO 1399 - CIG 95202094FF - CUP B25C19000160004) PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA" . REALIZZAZIONE AREA VERDE IN VIA FERMI ANGOLO VIA MILANO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. ATTO DI IMPEGNO SPESA

IL RESPONSABILE

STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio, attribuita con Decreto sindacale n. 3 del 02.01.2024;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione consiliare n. 71 del 21.12.2023 recante “*Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2024-2026*”;
- la deliberazione consiliare n. 72 del 21.12.2023 di “*Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026*”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 23.02.2024 ad oggetto “*Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 228, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 4 del d. lgs. 118/2011. Reimputazione residui all'esercizio finanziario 2024 e conseguenti variazioni*”;

VISTI:

- ✓ il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24.09.2021) relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*, con il quale sono stati affidati al Ministero dell'Interno investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana relativi alle risorse previste dall'art. 1, co. 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ✓ il D.L. 1 marzo 2022 n. 17, con il quale, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1

«Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2021;

- ✓ il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13887 del 4 aprile 2022 che approva la graduatoria dei progetti ammissibili completi del target PNRR e del Comune in qualità di soggetto Attuatore, tra cui il progetto candidato per la REALIZZAZIONE DI AREA VERDE IN VIA FERMI ANGOLO VIA MILANO - CUP B25C19000160004;

VISTO l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto in argomento sottoscritto in data 28.04.2022;

RICHIAMATE:

- ✓ la determinazione n. 1257 del 24/10/2022 con la quale è stata approvata la fase progettuale definitiva delle opere di "REALIZZAZIONE DI AREA VERDE IN VIA FERMI ANGOLO VIA MILANO" redatta dal tecnico incaricato geom. Davide Matraxia – Istruttore Tecnico del Settore Gestione del Territorio, nell'importo complessivo di € 150.000,00=, e contestualmente nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Daniela Rovelli, ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D. Lsg. n. 50/2016 dell'art. 48, comma 2, del D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021;
- ✓ la determinazione n. 1489 del 05/12/2022 con la quale veniva approvata la fase progettuale esecutiva delle predette opere, confermando l'importo complessivo di quadro economico in € 150.000,00 ed impegnata la spesa al Cap. 12501 "Realizzazione strutture per attività ricreative - finanziamento PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - CUP B25C19000160004" - U.2.02.01.09.999 finanziata dall'accertamento da fondi PNRR n. 457/2022;
- ✓ la determinazione n. 272 del 03/03/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta MARCHINI PIANTE SRL con sede in Corso Sempione, 243, 21052 BUSTO ARSIZIO - P. Iva 01986140125, verso il corrispettivo contrattuale pari ad € 104.992,30 (oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00 inclusi) oltre Iva, al netto del ribasso offerto del 18,51%, e rimodulato il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO		
A) OPERE	IMPORTO PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
Importo lavori	127.000,00	103.492,30
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso D.Lgs. 81/2008	1.500,00	1.500,00
Totale A)	128.500,00	104.992,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 10% sui lavori (A)	12.850,00	10.499,23
Incentivi funzioni tecniche art. 113 commi 2 e 3 (1.60% su A)	2.570,00	2.056,00
Incarico supporto tecnico (Det. n. 376 del 09/04/2021 – CIG ZAB314667B)	3.235,44	3.235,44
Premio di accelerazione art.50 comma 4 D.L. 77/2021	1.270,00	1.050,00
Imprevisti	1.544,56	4.629,33
Contributo ANAC	30,00	30,00
Ribasso d'asta		23.507,70
Totale B)	21.500,00	45.007,70
TOTALE QUADRO ECONOMICO	150.000,00	150.000,00

DATO ATTO che:

- ✓ i lavori hanno avuto inizio il 19/04/2023 come da Verbale di consegna dei lavori agli atti d'ufficio, con termine per l'ultimazione degli stessi il 28/07/2023;

- ✓ il contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa il 19/04/2023 al Rep. N. 7789;
- ✓ gli stessi hanno subito n. 315 gg di sospensione, come da verbali in atti d'ufficio;
- ✓ l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 06/06/2024 e pertanto in tempo utile come da certificato in atti d'ufficio redatto il 12/06/2024;

VISTE:

- ✓ la determinazione n. 499 del 03/05/2023 di presa d'atto del subaffidamento all'Impresa Zocchi Scavi e Demolizioni di Zocchi S. di Cairate delle opere di "Demolizione massetto in conglomerato cementizio per complessivi € 2.000,00=
- ✓ la determinazione n. 586 del 24/05/2023 di autorizzazione al subappalto delle opere rientranti nella categoria principale "OS24 – Opere a Verde" – alla Naturcoop Soc.Coop.Soc. Onlus di Somma Lombardo per l'importo di € 47.245,00= (comprensivo di € 675,00 per oneri della sicurezza);

ACQUISITA la documentazione contabile comprendente lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati al presente atto, da cui si rileva che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 109.928,36= (oneri per la sicurezza inclusi) oltre Iva 10%;

RILEVATO che:

- ✓ in corso d'opera il Direttore dei Lavori ha ritenuto di apportare alcune migliorie rientranti tra le disponibilità della D.L. (5% degli imprevisti) ed in particolare:
 - a) Realizzazione cordolo in cls per sostegno cancello di ingresso e modifica del senso di apertura dello stesso;
 - b) Aggiunta cordoli in cls vibro compresso – ml 23,00- spessore cm 6 a contenimento delle aiuole esterne;
 - c) Riduzione delle superfici interessate da fresatura/asfaltatura;
 - d) Aumento spessore ecodrain su marciapiede;
 - e) Piantumazione lavanda sul bordo recinzione;
 - f) Economie per sistemazioni localizzate di pozzetti e pavimentazioni
- ✓ la suddetta modifica contrattuale ha comportato un maggior importo da riconoscere all'impresa di € 4.936,06 (Iva 10% esclusa) pari al 4.70% dell'importo contrattuale, che trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;

VISTO in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione del 29.07.2024, redatto ai sensi dell'art. 102 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 dal Direttore Lavori geom. Davide Matraxia – Istruttore tecnico incaricato del Settore Gestione Territorio e sottoscritto senza riserve dalla Ditta MARCHINI PIANTE SRL da cui si rileva tra l'altro, che:

- i lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali di progetto e non hanno dato luogo a danni di forza maggiore;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- non sono state sollevate eccezioni ed opposizioni da terzi;
- l'agronomo incaricato (dott. A. Tovaglieri) della conduzione delle opere a verde, ha depositato la regolare esecuzione di detta parte di opere;
- con nota prot. 27621 del 22/07/2024 l'appaltatore ha depositato copia della "RELAZIONE DI GENERE" redatta in conformità all'art. 47, comma 3, del DL 77/2021 per i progetti PNRR;
- l'ammontare dei lavori eseguiti, è pari a complessivi € 109.928,36 (Iva esclusa);
- risulta un credito netto residuo da riconoscere alla ditta appaltatrice di € 21.963,90 oltre Iva, così dedotto:

✓ ammontare netto del conto finale	€ 109.928,36
✓ a dedurre anticipazione	€ 20.998,46
✓ a dedurre acconti liquidati	€ 66.966,00
CREDITO NETTO	€ 21.963,90

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della Relazione sullo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione ed allo svincolo della polizza fideiussoria definitiva n. 1969745 prestata dalla ditta

MARCHINI PINATE Srl a garanzia delle obbligazioni contrattuali, emessa da REVO Insurance S.P.A., - Verona in data 23.03.2023 per l'importo di € 14.184,46;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa emessa nei termini e con le condizioni specificate all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, di importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo (e comunque non inferiore al 10% dell'importo contrattuale), maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

DATO ATTO che la ditta appaltatrice in data 05/08/2024 prot. n. 29198 ha trasmesso la polizza fideiussoria per la rata di saldo n. 2108346 rilasciata in data 29/07/2024 dalla REVO Insurance S.P.A., - Verona - per l'importo di € 23.062,10=;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

ATTESO che sarà rispettato il dettato del D. Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

DETERMINA

1. di accettare la polizza fideiussoria per la rata di saldo n. 2108346 rilasciata in data 29/07/2024 dalla REVO Insurance S.P.A., - Verona - per l'importo di € 23.062,10=;
2. di approvare lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione allegati al presente atto, redatti dal Direttore Lavori e sottoscritti senza riserva dalle parti, da cui si evince che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a complessivi € 109.928,36= oneri per la sicurezza inclusi ed oltre Iva;
3. di approvare le modifiche, nonché le variazioni apportate dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio per complessivi € 4.936,06= oltre Iva 10%;
4. di riconoscere alla ditta un credito netto residuo ammontante ad € 21.963,90 (Iva esclusa);
5. di impegnare in favore della ditta MARCHINI PIANTE SRL con sede in Corso Sempione, 243, 21052 BUSTO ARSIZIO - P. Iva 01986140125 l'importo complessivo di € 5.429,67= (€ 4.936,06 + € 493,61 per Iva 10%) per le variazioni apportate, al Cap. 12501 *“Realizzazione strutture per attività ricreative - Finanziamento PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - CUP B25C19000160004”* - U.2.02.01.09.999 del PEG 2024 (Rif. imp. 2024/454/0) finanziato da *Unione Europea – Next Generation EU* – (acc.to 119/2024);
6. di autorizzare il pagamento di € 24.160,29= (Iva inclusa) alla ditta appaltatrice a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento di cui trattasi;
7. di svincolare la polizza fideiussoria definitiva n. 1969745 prestata dalla ditta MARCHINI PINATE Srl a garanzia delle obbligazioni contrattuali, emessa da REVO Insurance S.P.A., - Verona in data 23.03.2023 per l'importo di € 14.184,46=.

ALLEGATI:

Descrizione

Oggetto

STATO FINALE

REGISTRO CONTABILITA'

LIBRETTO MISURE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERT_ REG_ ESECUZIONE

SETTORI INTERESSATI:

Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici

Ufficio Segreteria

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto:

Imp - Sub /	Anno	Importo	Cod. Bil. /	Cap.
454 / 3	2024	5.429,67	06012	12501

Accertamento	Anno	Importo	Codice	Cap.

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

li 09/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO

firmato digitalmente

ROVELLI Daniela