m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0001264.10-01-2023
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - Prot 0000842 del 10/01/2023 Tit VI Cl 4 Fasc

ADDENDUM ALL'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "*FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO*", CUP B24E22000130006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "*Piano di estensione del tempo pieno e mense*", finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*

tra

il Ministero dell'istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il Soggetto attuatore, Comune di Somma Lombardo – C.F. 00280840125, del progetto *"FORMAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO"* rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Stefano Bellaria in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Somma Lombardo, con sede legale in Somma Lombardo, Piazza Vittorio Veneto, n. 2, Cap 21019 (di seguito " Soggetto attuatore")

Articolo 1

(*Addendum all'Accordo di concessione*)

1. Il cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di concessione è modificato come da seguente tabella:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 agosto 2023 – Milestone ITA	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

2. La modifica del cronoprogramma e delle *milestone* nazionali associate all'investimento si è resa possibile a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Unità di missione NG EU, acquisita al prot. n. 80610 del 24 ottobre 2022.

Articolo 2

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - Prot 0000842 del 10/01/2023 Tit VI Cl 4 Fasc

(*Procedura di pagamento al Soggetto attuatore*)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 si intende sostituito dal seguente:
   "3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) restano nella disponibilità dell'ente locale".

Articolo 3
(*Efficacia*)

1. Il presente *addendum* all'accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Stefano Bellaria

PER L'UNITÁ DI MISSIONE DEL PNRR
IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio